Topic aperti

Riepilogo dei punti non chiusi, per area di progetto

Aggiornato al **25.07.2026** Fonte **archivio email MOUNTAIN RETREAT** — 12 cartelle, 311 messaggi Periodo **gen 2024 – lug 2026**

37	15	9	10
TOPIC APERTI	PRIORITÀ ALTA	FERMI DA > 6 MESI	AREE COINVOLTE

TRE SCADENZE CHE STRINGONO

DGA chiude 10–21.08 (ultime spedizioni 04.08) e **Forma Lighting 10–14.08**: quanto serve per la mock-up room va movimentato prima. La **soletta della bike room** va decisa ora, perché condiziona un'opera strutturale. L'**RFI 198** blocca l'inizio della piastrellatura in cantiere.

Alta Media Bassa

La data indica da quando il punto è aperto — **in rosso** se fermo da oltre sei mesi

FIRE — REAZIONE AL FUOCO

6 punti

Protega Novatherm 1FR — verifica di fattibilità Prodotto suggerito da EFLA per raggiungere B,s1-d0 sui cielini, che non hanno deroga. Nessuna risposta dopo la mail del 6 febbraio.	Carlo · EFLA	**06.02.26**
Assessment B,s2-d0 per le pareti Grazie agli sprinkler EFLA apre al declassamento del cladding a parete, ma la valutazione non è mai stata formalizzata.	EFLA	**06.02.26**
Linee guida porte islandesi → Bergamaschi PDF tradotto in inglese ricevuto da Hartmann, da inoltrare. Chiarito che la norma sulla Danimarca non si applica a Bergamaschi.	Carlo · Carol	22.05.26
Il pavimento Haute soddisfa Cfl-s1? Domanda posta da Perla a BLD; nessuna risposta conclusiva in archivio.	Fabrizia · Carol	**14.11.24**
Contraddizione sul sistema di aggancio Basalt: il requisito non si applica se il sistema è chiuso e non raggiungibile dal fuoco. EFLA: i telai di supporto sono soggetti a B,s1-d0. Mai riconciliate.	Carlo · EFLA	**19.11.24**
Categorie CGF e CGS della bachelite HPL Da chiarire con il referente islandese; sopra i 6 mm la classe è comunque raggiunta.	Carol	**23.10.24**

DOORS

6 punti

Secondo fornitore porte — offerta alternativa L'ultima offerta Bergamaschi vale ~840.000 €. Il board ha chiesto conto della singola offerta; Javerk può procurarne un'altra. Si resta liberi di cambiare fino alla firma.	Hartmann · Carol	18.03.26
Test Xeno — ingiallimento UV Hartmann lo vuole fare. Da procurare le offerte e decidere se il costo entra nel pacchetto mock-up room.	Carol	18.03.26
Campione pavimento ignifugo — due classi Servono scale e aree comuni con classi diverse; la classe è cambiata dopo il campione precedente. Da rivedere entrambi.	Carol · Haute	18.03.26
Porte esterne SPA con contrappeso Da chiarire con Bergamaschi come realizzarle: peso al posto del chiudiporta tradizionale.	Bergamaschi	**14.10.25**
Porte d'ingresso principali SPA e Hotel Modalità realizzativa mai definita.	Bergamaschi	**14.10.25**
Codici errati e porte aggiunte nelle liste Alcune porte sono state aggiunte dopo la quotazione, altre riportano codici sbagliati. Serve un controllo incrociato.	Fabrizia · Carlo	**14.10.25**

CLADDINGS & PORTALS

4 punti

RFI 198 — disegno 5-19-XX-04 mai pubblicato Il contractor lo attende per la finitura del vano porta camera/vanity. Serve lo spessore materiali per fissare il foro **prima della piastrellatura**.	BLD · Basalt	21.05.26
Spessore cladding: modello 20 mm vs doga reale 16 mm Impatta ceiling plans e dettagli porte. Sollevato da Basalt, mai chiuso formalmente.	Basalt · Carlo	**19.11.24**
Rischio imbarcamento delle doghe da 16 mm Una doga da 900 mm in Basalt risulta già visibilmente imbarcata. Chiesto se la posa proposta lo prevenga: nessuna risposta tecnica.	Haute · Alart	**19.11.24**
Trattamento dei claddings in zone umide Domanda di Perla: differisce da quello dei corridoi o è identico a meno del fire rating?	Carlo · Haute	**19.11.24**

BOQ & ITEM

5 punti

5_19_01_51 — locker SPA, scelta fra due opzioni 144 pezzi: 1.445 €/pz (HPL-ARPA, facce Fenix full colour) contro 660 €/pz (MDF hydro, box laminato). Differenza ~113.000 €.	Carol · Hartmann	—
5_19_XX_94 — specchio bagno, modifiche dimensionali 39 pezzi per 17.394 €. Disegno da aggiornare e quotazione da riverificare.	Fabrizia	17.07.26
5_19_XX_12 — sofa sideboard, decisione finale Tenuto a costo per non perdere le prese elettriche; V2 emessa il 23.07 dopo il cambio di divano. Resta da decidere se sopravvive alla revisione.	Carol · Fabrizia	16.07.26
Tre item senza disegno, non quotati 5_19_03_43 battery shelf · 5_19_03_76 low cabinet · 5_19_03_19 fireplace. Da disegnare o da escludere formalmente.	Fabrizia	04.06.26
Action Tracker ancora vuoto Il file conteneva solo le righe di esempio. Compilato il 25.07 con 37 azioni e 12 decisioni.	Carlo	—

LIGHTING

3 punti

Indirizzo campione DGA e rientro delle piastre DGA ha già prodotto tutte le componenti e attende solo le piastre rivestite in pelle. **Chiude 10–21.08, ultime spedizioni 04.08.**	Carlo · DGA	22.07.26
Test dello spinotto jack DGA Influisce sulla costruzione di mobile e barra. Dall'esperienza Trenitalia si danneggia spesso: va testato ora, o DGA dovrà rifare il sistema più avanti.	Carlo · DGA	20.07.26
Magneti e riscontro metallico Forza dei magneti da provare sul riscontro verniciato; se la barra è in alluminio serve un riscontro in ferro, con impatto sullo sviluppo.	Carlo · DGA	20.07.26

STONES

3 punti

Abbassamento della soletta per pietre da 50 mm Bike room e ingressi hotel: la distanza attuale non basta. EFLA chiede conferma immediata perché è un'opera strutturale.	Basalt · EFLA	28.11.25
Accettazione della variabilità di spessore Il 2/5 cm non è una misura ma la variabilità dello spacco. Proposta: 2/5 pedonale e carrabile, 4/8 giganti — 7 cm non è un'opzione.	Carlo · Carol	28.11.25
Ingombro totale dei pavimenti Da calcolare includendo gli inerti di sottofondo. Da chiarire anche cosa si intenda per «pezzatura normale».	Carlo · Pedretti	28.11.25

BUDGET & LOGISTIC

6 punti

Stima ore-uomo fino a fine 2027 Richiesta da Lárus per la cost estimation destinata alla banca. Non ancora consegnata.	Carol · Carlo	15.06.26
Destinazione trasporti da correggere Il preventivo dice DAP Grindavík, che è Blue Lagoon. Per Mountain valgono **Árnes** e il porto di **Þorlákshöfn**.	Carlo · Alart	25.06.26
Container in sito — quanti e per quanto tempo Non considerato nel preventivo da 8–9 K€ a container.	Carlo · Carol	25.06.26
Assicurazione trasporto Esclusa dal preventivo, in corso di quantificazione da parte di Alart.	Alart	25.06.26
Rifugio con cucina per i montatori Ipotesi per abbattere i costi di vitto: BL fornisce la materia prima, i montatori cucinano.	Carlo	26.06.26
Tre porte Javerk mancanti nei conteggi Il budget porte non è chiudibile finché non rientrano.	Carol · Javerk	26.06.26

BREEAM & FORNITORI

4 punti

Arredi fissi in BREEAM — conformità dei fornitori custom Da febbraio 2025 gli arredi avvitati o inchiodati all'edificio rientrano in Hea 02 e Mat 03. Il team assumeva il contrario: va verificata la conformità di tutto il custom.	Carol · EFLA	**03.02.25**
Pelle Apir — conferma ad Alart e spedizione 1 m² di spaccata 0,8 mm in strisce da 45 cm, da inviare ad Apir che esegue taglio e applicazione.	Carlo · Alart	22.07.26
Schede tecniche Haute in inglese Le schede inviate erano in italiano. Perla le ha richieste due volte in inglese, con i valori VOC evidenziati. Nessun seguito.	Carlo · Haute	**19.02.25**
Date trasferta Islanda e durata trasporto Proposta partenza ven 26 / rientro dom 28–29. Matteo chiede quanto impiega un camion dedicato: sette giorni?	Carlo · Alart	06.06.26