MOUNTAIN RETREAT · FIT-OUT & CUSTOM INTERIORS

Topic aperti

Riepilogo dei punti non chiusi, per area di progetto

Aggiornato al **25.07.2026** Fonte **archivio email MOUNTAIN RETREAT** — 12 cartelle, 311 messaggi Periodo coperto **gen 2024 – lug 2026**

37	15	9	10
TOPIC APERTI	PRIORITÀ ALTA	FERMI DA > 6 MESI	AREE COINVOLTE

Alta Media Bassa

La data indica da quando il punto è aperto · **in rosso** se fermo da oltre 6 mesi

TRE SCADENZE CHE STRINGONO

DGA chiude 10–21.08 (ultime spedizioni 04.08) e **Forma Lighting 10–14.08**: quanto serve per la mock-up room va movimentato prima. La **soletta della bike room** va decisa ora, perché condiziona un'opera strutturale. L'**RFI 198** blocca l'inizio della piastrellatura in cantiere.

FIRE — REAZIONE AL FUOCO

6 PUNTI

Alta	**Protega Novatherm 1FR — verifica di fattibilità** Prodotto suggerito da EFLA per raggiungere B,s1-d0 sui cielini, che non hanno deroga. Nessuna risposta dopo la mail del 6 febbraio.	Carlo · EFLA	**06.02.26**
Alta	**Assessment B,s2-d0 per le pareti** Grazie agli sprinkler EFLA apre al declassamento del cladding a parete, ma la valutazione non è mai stata formalizzata.	EFLA	**06.02.26**
Media	**Linee guida porte islandesi → Bergamaschi** PDF tradotto in inglese ricevuto da Hartmann, da inoltrare. Chiarito che la norma sulla Danimarca non si applica a Bergamaschi.	Carlo · Carol	22.05.26
Media	**Il pavimento Haute soddisfa Cfl-s1?** Domanda posta da Perla a BLD; nessuna risposta conclusiva in archivio.	Fabrizia · Carol	**14.11.24**
Media	**Contraddizione sul sistema di aggancio** Basalt: il requisito non si applica se il sistema è chiuso e non raggiungibile dal fuoco. EFLA: i telai di supporto sono soggetti a B,s1-d0. Mai riconciliate.	Carlo · EFLA	**19.11.24**
Bassa	**Categorie CGF e CGS della bachelite HPL** Da chiarire con il referente islandese; sopra i 6 mm la classe è comunque raggiunta.	Carol	**23.10.24**

DOORS

6 PUNTI

- **Secondo fornitore porte — offerta alternativa** — Hartmann · Carol — 18.03.26
  L'ultima offerta Bergamaschi vale ~840.000 €. Il board ha chiesto conto della singola offerta; Javerk può procurarne un'altra. Si resta liberi di cambiare fino alla firma.
- **Test Xeno — ingiallimento UV** — Carol — 18.03.26
  Hartmann lo vuole fare. Da procurare le offerte e decidere se il costo entra nel pacchetto mock-up room.
- **Campione pavimento ignifugo — due classi** — Carol · Haute — 18.03.26
  Servono scale e aree comuni con classi diverse; la classe è cambiata dopo il campione precedente. Da rivedere entrambi.
- **Porte esterne SPA con contrappeso** — Bergamaschi — **14.10.25**
  Da chiarire con Bergamaschi come realizzarle: peso al posto del chiudiporta tradizionale.
- **Porte d'ingresso principali SPA e Hotel** — Bergamaschi — **14.10.25**
  Modalità realizzativa mai definita.
- **Codici errati e porte aggiunte nelle liste** — Fabrizia · Carlo — **14.10.25**
  Alcune porte sono state aggiunte dopo la quotazione, altre riportano codici sbagliati. Serve un controllo incrociato.

CLADDINGS & PORTALS

4 PUNTI

- **RFI 198 — disegno `5-19-XX-04` mai pubblicato** — BLD · Basalt — 21.05.26
  Il contractor lo attende per la finitura del vano porta camera/vanity. Serve lo spessore materiali per fissare il foro **prima della piastrellatura**.
- **Spessore cladding: modello 20 mm vs doga reale 16 mm** — Basalt · Carlo — **19.11.24**
  Impatta ceiling plans e dettagli porte. Sollevato da Basalt, mai chiuso formalmente.
- **Rischio imbarcamento delle doghe da 16 mm** — Haute · Alart — **19.11.24**
  Una doga da 900 mm in Basalt risulta già visibilmente imbarcata. Chiesto se la posa proposta lo prevenga: nessuna risposta tecnica.
- **Trattamento dei claddings in zone umide** — Carlo · Haute — **19.11.24**
  Domanda di Perla: differisce da quello dei corridoi o è identico a meno del fire rating?

BOQ & ITEM

5 PUNTI

- **`5_19_01_51` — locker SPA, scelta fra due opzioni** — Carol · Hartmann — —
  144 pezzi: 1.445 €/pz (HPL-ARPA, facce Fenix full colour) contro 660 €/pz (MDF hydro, box laminato). Differenza ~113.000 €.
- **`5_19_XX_94` — specchio bagno, modifiche dimensionali** — Fabrizia — 17.07.26
  39 pezzi per 17.394 €. Disegno da aggiornare e quotazione da riverificare.
- **`5_19_XX_12` — sofa sideboard, decisione finale** — Carol · Fabrizia — 16.07.26
  Tenuto a costo per non perdere le prese elettriche; V2 emessa il 23.07 dopo il cambio di divano. Resta da decidere se sopravvive alla revisione.
- **Tre item senza disegno, non quotati** — Fabrizia — 04.06.26
  `5_19_03_43` battery shelf · `5_19_03_76` low cabinet · `5_19_03_19` fireplace. Da disegnare o da escludere formalmente.
- **Action Tracker ancora vuoto** — Carlo — —
  Il file contiene solo le righe di esempio. Per la regola del progetto, «se una disposizione non è nel registro non esiste».

LIGHTING

3 PUNTI

- **Indirizzo campione DGA e rientro delle piastre** — Carlo · DGA — 22.07.26
  DGA ha già prodotto tutte le componenti e attende solo le piastre rivestite in pelle. **Chiude 10–21.08, ultime spedizioni 04.08.**
- **Test dello spinotto jack DGA** — Carlo · DGA — 20.07.26
  Influisce sulla costruzione di mobile e barra. Dall'esperienza Trenitalia si danneggia spesso: va testato ora, o DGA dovrà rifare il sistema più avanti.
- **Magneti e riscontro metallico** — Carlo · DGA — 20.07.26
  Forza dei magneti da provare sul riscontro verniciato; se la barra è in alluminio serve un riscontro in ferro, con impatto sullo sviluppo.

STONES

3 PUNTI

- **Abbassamento della soletta per pietre da 50 mm** — Basalt · EFLA — 28.11.25
  Bike room e ingressi hotel: la distanza attuale non basta. EFLA chiede conferma immediata perché è un'opera strutturale.
- **Accettazione della variabilità di spessore** — Carlo · Carol — 28.11.25
  Il 2/5 cm non è una misura ma la variabilità dello spacco. Va verificato che gli islandesi l'abbiano compresa e accettata. Proposta: 2/5 pedonale e carrabile, 4/8 giganti — 7 cm non è un'opzione.
- **Ingombro totale dei pavimenti** — Carlo · Pedretti — 28.11.25
  Da calcolare includendo gli inerti di sottofondo. Da chiarire anche cosa si intenda per «pezzatura normale».

BUDGET & LOGISTIC

6 PUNTI

●	**Stima ore-uomo fino a fine 2027** Richiesta da Lárus per la cost estimation destinata alla banca. Non ancora consegnata.	Carol · Carlo	15.06.26
●	**Destinazione trasporti da correggere** Il preventivo dice DAP Grindavík, che è Blue Lagoon. Per Mountain valgono **Árnes** e il porto di **Þorlákshöfn**.	Carlo · Alart	25.06.26
●	**Container in sito — quanti e per quanto tempo** Non considerato nel preventivo da 8–9 K€ a container.	Carlo · Carol	25.06.26
●	**Assicurazione trasporto** Esclusa dal preventivo, in corso di quantificazione da parte di Alart.	Alart	25.06.26
●	**Rifugio con cucina per i montatori** Ipotesi per abbattere i costi di vitto: BL fornisce la materia prima, i montatori cucinano. Carol chiede se è fattibile.	Carlo	26.06.26
●	**Tre porte Javerk mancanti nei conteggi** Il budget porte non è chiudibile finché non rientrano.	Carol · Javerk	26.06.26

BREEAM & FORNITORI

4 PUNTI

●	**Arredi fissi in BREEAM — conformità dei fornitori custom** Da febbraio 2025 gli arredi avvitati o inchiodati all'edificio rientrano in Hea 02 e Mat 03. Il team assumeva il contrario: va verificata la conformità di tutto il custom.	Carol · EFLA	**03.02.25**
●	**Pelle Apir — conferma ad Alart e spedizione** 1 m² di spaccata 0,8 mm in strisce da 45 cm, da inviare ad Apir che esegue taglio e applicazione.	Carlo · Alart	22.07.26
●	**Schede tecniche Haute in inglese** Le schede inviate erano in italiano. Perla le ha richieste due volte in inglese, con i valori VOC evidenziati. Nessun seguito.	Carlo · Haute	**19.02.25**
●	**Date trasferta Islanda e durata trasporto** Proposta partenza ven 26 / rientro dom 28–29. Matteo chiede quanto impiega un camion dedicato: sette giorni?	Carlo · Alart	06.06.26